



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA N. 2 - 89014
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
www.comune.oppidomamertina.rc.it

AREA TECNICA

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Determinazione n. 434 del 20 dicembre 2023


Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI COMUNI DI OPPIDO MAMERTINA E VARAPODIO.

IMPEGNO DI SPESA, RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 bis E DOCUMENTAZIONE CORRELATA PER IL PAGAMENTO DEI MAGGIORI ONERI AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022.

CIG: 8811204390
Importo € 2.266.255,93

CUP: H45E18000180002

Oppido Mamertina, 20 dicembre 2023

Il Tecnico Istruttore
Geom. Peppino Barillaro


Il Responsabile dell'Area Tecnica
arch. Luciano Antonio Macri


COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI COMUNI DI OPPIDO MAMERTINA E VARAPODIO.

IMPEGNO DI SPESA, RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 bis E DOCUMENTAZIONE CORRELATA PER IL PAGAMENTO DEI MAGGIORI ONERI AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Visto** il T.U.O.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
- Visto** il decreto del Sindaco n. 04 del 23.02.2023, con il quale è stato nominato l'arch. Luciano Antonio Macrì Responsabile dell'Area Tecnica;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Considerato** che questo Ente con delibera C.C. n. 18 del 26.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- Vista** la delibera G.C. n. 75 del 06.09.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023-2025 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
- Visto** lo Statuto Comunale;
- Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO CHE:

- ⇒ con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 dell'08.2.2018 è stato approvato il "Programma degli interventi nel settore della depurazione" per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CE, per il costo complessivo di € 195.733.856,29, finanziato con le risorse messe a disposizione dai sopra richiamati Programma POR 14/20 e Patto per lo Sviluppo della Calabria;
- ⇒ fra gli interventi ammessi a finanziamento con decreto n.6230 del 14.06.2018 risulta ricompreso quello, Codice SIURP 223255 CUP H46H19000100002, denominato "Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in località Ferrandina della potenzialità di 7.000 a.e. e collettamento del centro di Oppido Mamertina e della rete fognaria del comune di Varapodio" con beneficiari il comune di Oppido Mamertina, per l'importo complessivo di euro € 2.801.186,82 di cui 1.445.196,05 fonte finanziaria delibera Cipe 35/2005 ed € 1.355.990,77 sul Patto per lo sviluppo della Calabria DGR 34/2018 delibera CIPE n. 26 del 10/8/2016;
- ⇒ la convenzione provvisoria tra il Comune di Oppido Mamertina e la Regione Calabria, è stata sottoscritta in data 21.02.2018 prot. 62731 per l'importo ammesso pari ad € 2.801.186,82;
- ⇒ in data 02.11.2020, veniva sottoscritta la convenzione definitiva per l'utilizzo del finanziamento di complessivi € 2.801.186,82, stabilendone la modalità di utilizzo ed erogazione dei fondi in parola;

VISTO il Progetto, così come acquisito agli atti con prot. 11770 del 12/12/2018, aggiornato relativamente al Computo metrico, alla sicurezza, a piccole variazioni di percorso della condotta di arrivo ed a tutti gli aspetti normativi cambiati nel periodo intercorrente tra la prima approvazione e la nuova progettazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 12/12/2018 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo;

TUTTO CIO' PREMESSO,

PRESO ATTO:

- ⇒ della determinazione n. 312 del 18.12.2020 con la quale è stata indetta, ai sensi della normativa vigente, gara di appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

- ⇒ della determinazione n. 165 del 28.06.2021 con la quale la procedura implementata, a seguito di aggiornamento del progetto esecutivo, è stata adeguata;
- ⇒ della determinazione n. 177 del 28.07.2021 con la quale veniva adeguata la procedura di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, individuando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera "d" e comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e rimodulato il quadro economico per come di seguito, così posto a base di gara:

A LAVORI			
A.1	LAVORI	€	2.124.726,10
DI CUI:	A.1.1 COSTO DELLA MANODOPERA	€	384.536,37
	A.1.2 ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PSC NON SOGGETTI A RIBASSO	€	63.953,47

A.2	SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLCI (PRESTAZIONE SECONDARIA)	€	141.529,83
A.3	SOMMANO, LAVORI E SERVIZI	€	2.266.255,93
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	SPESE EFFETTUATE PER ESPROPRI, PARCELLE, CONCESSIONI, ECC,	€	176.459,84
B.2	SPESE PER SONDAGGI	€	7.000,00
B.3	SPESE GENERALI		
	B.3.1 D.L., COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA', COLLAUDI E PRESTAZIONI ACCESSORIE CONNESSE	€	40.160,00
	B.3.2 SPESE PER AGGIORNAMENTO RILIEVI E TRACCIAMENTI	€	7.000,00
	B.3.3 FONDO INCENTIVANTE ART. 113 DLGS N. 50/2016	2,00% €	45.325,12
B.4	I.V.A. ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE		
	B.4.1 CASSA PREVIDENZA ARCHITETTI ED INGEGNERI SU B.3.1 E B.3.2	4% €	1.886,40
	B.4.2 I.V.A. SUI LAVORI	10% €	226.625,59
	B.4.3 I.V.A. SU SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLCI	10% €	14.152,98
	B.4.4 I.V.A. SU SPESE TECNICHE (B.3.1 E B.3.2)	22% €	10.790,21
	B.4.5 I.V.A. SU SPESE PER SONDAGGI	22% €	1.540,00
B.5	CONTRIBUTO A.N.A.C. - DELIBERA N. 1121 DEL 29.12.2020	€	600,00
B.6	IMPREVISTI (ART. 42 D.P.R. 207/2010 COMMA 3 LETTERA b)	€	2.212,45
B.7	CONTRIBUTO S.U.A.M.	0,25% €	5.665,64
B.8	SPESE PER COMPLETAMENTO ESPROPRI (FRAZ. - REGISTR. - ECC.)	€	9.665,64
		€	-----
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		531.746,47

	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	2.801.186,82

CONSIDERATO che la Stazione Unica Appaltante Metropolitana (SUAM) ha provveduto ad espletare le operazioni di gara previste;

VISTI:

- ⇒ la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 028 del 22.02.2022 con la quale i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa «CALGECO SRL» con sede in Motta San Giovanni (RC), Via Carmelo Greco n. 14, C.F. e P.IVA: 02241290804, per l'importo complessivo di € 1.807.736,56 oltre I.V.A. (10%), di cui € 1.743.783,09 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 20,82% ed € 63.953,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ⇒ il contratto di appalto avente repertorio n. 03/2022 del 04.04.2022, registrato telematicamente alla Serie: 1T Numero: 1813 del 16/06/2022;
- ⇒ il verbale di consegna dei lavori firmato in data 29.07.2022;
- ⇒ la determinazione n. 252 del 19.10.2022 con la quale è stato liquidato all'impresa «CALGECO SRL», appaltatrice dei lavori, l'importo complessivo di € 361.547,31, oltre I.V.A. (10%) ammontante ad € 36.154,73, relativa all'importo dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

- ⇒ la determinazione n. 354 del 03.11.2023 con la quale, a seguito di conferimento di incarico per il servizio di supporto al RUP, veniva rideterminato il quadro economico dell'opera nella sezione «economie conseguite» che, decurtate della somma di € 16.452,00 corrispondente alle competenze tecniche impegnate diventano pari ad € 344.673,79;
- ⇒ la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 368 del 14.11.2023 con la quale è stato approvato e liquidato il 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 06.11.2023 per l'importo netto di € 472.700,00 oltre I.V.A. (10%) ammontante ad € 47.270,00 per un totale di € 519.970,00;
- ⇒ la determinazione n. 395 del 01.12.2023 con la quale, a seguito di conferimento di incarico professionale di servizi tecnici per studio idrogeologico ed idraulico, veniva ulteriormente rideterminato il quadro economico dell'opera nella sezione «economie conseguite» che, decurtate della somma di € 6.217,12 corrispondente alle competenze tecniche impegnate diventano pari ad € 338.456,67;

RICHIAMATO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», nello specifico l'art. 26: «*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*»;

CONSIDERATO che, la Regione Calabria con deliberazione G.R. n. 167 del 13.04.2023 ha approvato il «Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2023»;

REDATTO da parte della Direzione Lavori il «calcolo dei maggiori importi», ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 adeguando la contabilità dei lavori già effettuata ai prezzi indicati nel citato «Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2023»;

DATO ATTO che bisogna provvedere alla liquidazione dei maggiori importi riconosciuti per Legge;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 bis dell'importo di € 131.300,00 oltre I.V.A. (10%) per € 13.130,00 per un ammontare di € 144.430,00;

VISTA la fattura elettronica n. 257 del 30.11.2023 inoltrata dalla ditta «CALGECO SRL», appaltatrice dei lavori, per l'importo complessivo di € 131.300,00 oltre I.V.A. (10%) per € 13.130,00 per un ammontare di € 144.430,00, relativa ai maggiori importi scaturiti a seguito dell'entrata in vigore del «Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2023»;

PRESO ATTO della regolarità contributiva attestata con DURC prot. n. INAIL_40622153 del 04.10.2023 e del permanere dei requisiti di ordine generale in capo all'impresa esecutrice;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quanto fino ad oggi operato per l'aggiudicazione dei lavori ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

1. Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», nello specifico l'art. 26: «*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*»;
2. il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
3. il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora in vigore, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
4. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. i regolamenti comunali:
 - ⇒ sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - ⇒ di contabilità;
 - ⇒ dei contratti;

⇒ sui controlli interni;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;

DI APPROVARE, per i motivi ampiamente esposti in premessa il certificato di pagamento n. 1 bis e la documentazione relativa così come presentato dalla Direzione Lavori, composto dai seguenti elaborati i quali formano parte integrale e sostanziale della presente:

1. certificato di pagamento n. 1 bis;
2. documento di accompagnamento al certificato di pagamento n. 1 bis;
3. report importo lavori (A) della contabilità eseguita con i prezzi infra-annuali del 2023;
4. report importo lavori (B) della contabilità eseguita con i prezzi originari di progetto;

DI PROCEDERE, alla rimodulazione del quadro economico di aggiudicazione definitiva impegnato con determinazione n. 121 del 17.05.2022 e rimodulato ulteriormente con determinazione n. 395 del 04.12.2023, per come segue:

VOCE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RIMODULATO	SOMME PER PAGAMENTO MAGGIORI IMPORTI
B.6 IMPREVISTI (ART. 42 D.P.R. 207/2010 COMMA 3 LETTERA b)	€ 90.386,83	€ 45.193,42	€ 45.193,41
B.9 ECONOMIE DI GARA	€ 338.456,67	€ 239.220,08	€ 99.236,59
			€ 144.430,00

DI IMPEGNARE, la somma di € 144.430,00 nei confronti dell'Impresa «CALGECO SRL» con sede in Motta San Giovanni (RC), Via Carmelo Greco n. 14, C.F. e P.IVA: 02241290804 quale importo dovuto a seguito della contabilità effettuata con i prezzi infra-annuali del 2023, di cui al D.L. n. 50 del 17.05.2022;

DI PROCEDERE alla liquidazione della somma di € 131.300,00 a favore dell'Impresa «CALGECO SRL» con sede in Motta San Giovanni (RC), Via Carmelo Greco n. 14, C.F. e P.IVA: 02241290804 ed € 13.130,00 per I.V.A. (10%) a favore dell'erario in attuazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190 del 23.12.014 di cui alla fattura elettronica n. 257 del 30.11.2023;

DI DARE ATTO, che si procederà alla effettiva emissione del mandato di pagamento all'avvenuto accredito presso le casse comunali delle somme corrispondenti da parte della Regione Calabria quale ente finanziatore;

DI PRENDERE ATTO, relativamente all'Impresa «CALGECO SRL», nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, della dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità prodotta dalla ditta appaltatrice ed allegata agli atti;

DI DARE ATTO che la spesa nascente, ammontante complessivamente ad € 144.430,00, è allo stato attuale, imputata nell'annualità 2023 per come segue:

Cap./ art.	Denominazione	Miss./Progr./ Titolo/Macr.	Identif. Conto FIN (V llv. piano dei conti)	CP	Euro
3535	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE FI- NANZIAMENTO REGIONALE - ENT. 3540	09.04.2.02	U.2.02.01.09.010	2023	144.430,00

DI TRASMETTERE, ai sensi delle norme vigenti, copia della presente, al Responsabile del Servizio Finanziario;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Regione Calabria in qualità di ente finanziatore;

DI CONFERMARE il gruppo di lavoro tecnico formato da: arch. Luciano Antonio Macri, Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento e geom. Peppino Barillaro, supporto al R.U.P. per tutte le fasi di realizzazione dell'opera;

DI DARE ATTO CHE:

- ⇒ il Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'architetto Luciano Antonio Macri in quanto lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;
- ⇒ ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in calce al presente atto;
- ⇒ la presente determinazione verrà pubblicata alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'Ente;
- ⇒ la presente determinazione verrà pubblicata per n. 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Oppido Mamertina;

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Peppino Barillaro)



**VISTO: PER LA REGOLARITA' CONTABILE DELL'ATTO ATTESTANDONE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Maria Letizia Licastro)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(arch. Luciano Antonio Macri)



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(arch. Luciano Antonio Macri)



Il sottoscritto Arch. Luciano Macrì, in qualità di responsabile dell'Area Tecnica comunale, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara quanto appresso:

OGGETTO: Dichiarazione mensile di sussistenza dei livelli essenziali di Trasparenza

D I C H I A R A, in virtù:

- ⇒ dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- ⇒ dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ⇒ dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- ⇒ dell'articolo 5 della legge regionale 05 aprile 2011, n. 5;
- ⇒ dell'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge n. 07 agosto 2012, n. 1;

di aver assicurato, con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, i livelli essenziali di Trasparenza

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

D I C H I A R A che, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, nello specifico, del procedimento di cui in oggetto ha pubblicato sul sito web:

- ⇒ la struttura proponente;
- ⇒ l'oggetto del bando;
- ⇒ l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- ⇒ l'aggiudicatario;
- ⇒ l'importo di aggiudicazione;
- ⇒ i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- ⇒ l'importo delle somme liquidate.

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza.

D I C H I A R A con riferimento al procedimento in oggetto:

- ⇒ l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il Soggetto interessato ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
- ⇒ l'insussistenza tra Responsabile di Area con i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
arch. Luciano Antonio Macrì

